

AVVISO IMPIANTO ACQUA

FORMULARIO DI RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE

L'installatore o l'impresa di costruzione presenta al Municipio, prima dell'inizio dei lavori, l'avviso di impianto acqua per l'approvazione. A ricezione dell'avviso d'impianto approvato sarà possibile prendere contatto con il responsabile per il relativo sopralluogo tecnico.

Tipo installazione: ☐ nuovo allacciamento ☐ modifica ☐ altro

☐ allacciamento da cantiere: dal al

Consumo previsto impianto di betonaggio (l/min):

Installatore o impresa di costruzioni
(solo per cantieri)

Proprietario allacciamento

Ditta:

Cognome:

Via:

Nome:

Località:

c/o:

Telefono:

Via:

Responsabile:

Località:

e-mail:

Telefono:

e-mail:

Indirizzo di installazione:

Mappale numero:

Via:

Quartiere:

Tipologia utente e ubicazione

☐ usi domestici

☐ industrie e altre attività commerciali

☐ usi pubblici e fontane

☐ uso agricolo e zootecnico

☐ in zona edificabile

☐ fuori zona edificabile

Informazioni tecniche per l'allacciamento definitivo (compilare dall'installatore):

Altezza impianto interno:

Differenza di altezza tra il punto di entrata nell'edificio e il punto di prelievo più in alto (m)	
--	--

Dichiarazioni apparecchiature installate:

Acqua potabile	Totale
Installazione domestica LU	
Installazione speciale Q_d (m ³ /h)	



Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:

- Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema dell'impianto approvato unitamente al formulario di avviso impianto terminato. Per concordare i termini di esecuzione dell'allacciamento vogliate prendere contatto con il Municipio.
- L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi **15 giorni** prima dell'esecuzione dell'allacciamento.
- Al termine dei lavori il Municipio procederà al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo aver accertato l'ottenimento dell'abitabilità secondo l'art. 6.2.2.1 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'allacciamento e l'inoltro dei relativi formulari commerciali (contratto di fornitura del cliente e avviso impianto terminato compilato e firmato dall'installatore).
- **Ricordiamo che l'azienda dell'acqua potabile non garantisce più un'efficace messa a terra tramite la condotta di allacciamento dell'acqua potabile. Per una corretta messa a terra è necessario trovare altre soluzioni facendo capo a dispersori alternativi.**
- La validità del presente avviso d'impianto acqua è di 3 anni dalla data di sottoscrizione.

Il sottoscritto installatore incaricato di progettare e di realizzare l'impianto sanitario dal proprietario dell'allacciamento dichiara di aver utilizzato esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SSIGA. Dichiara inoltre di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera veritiera.

Luogo e data.....

Installatore o impresa costruzioni:
(timbro e firma)

Amministrazione o proprietario:
(nome, cognome e firma)

Allegare:

- schema di principio dell'impianto; pianta del locale tecnico con indicazione ubicazione batteria sanitaria, planimetria (scala 1:500);
- formulario calcolo unità di carico (allegato 1);
- formulario dispositivi di protezione contro i ritorni d'acqua (allegato 2);
- Tabella dati generali impianto interno (allegato 3)

(NON COMPILARE) Per uso interno Ufficio tecnico

☐ Avviso impianto approvato data: Timbro e firma:

Osservazioni:

.....

.....

.....



ALLEGATO 1 (vedi direttiva SSIGA W3 vigente)

APPARECCHI DI CONSUMO	Diametro (")	Punti prelievo		Unità LU	Totale unità LU
		AF	AC		
Lavamani	1/2"			1	
Lavabo-canale	1/2"			1	
Lavabo	1/2"			1	
Bidets	1/2"			1	
Cassetta di risciacquo	1/2"			1	
Automatico bevande	1/2"			1	
Doccia parrucchiere	1/2"			1	
Lavastoviglie	1/2"			1	
Lavello cucina	1/2"			2	
Doccia per stoviglie	1/2"			2	
Rubinetto per balconi	1/2"			2	
Lavatoio domestico	1/2"			2	
Rabbocco piscina	1/2"			2	
Vuotatoio	1/2"			2	
Lavatrice <6 Kg	1/2"			2	
Doccia	1/2"			2	
Vasca da bagno	1/2"			3	
Pissoirs automatico	1/2"			3	
Rubinetto giardino / autorimessa	1/2"			5	
TOTALE UNITÀ USO DOMESTICO (LU)					
PORTATA VOLUMICA Q_T (l/s)					

APPARECCHI DI GRANDE PORTATA	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Doccia e vasca grande, rub. giardino ¾", ecc.			

IRRIGAZIONE AUTOMATICA	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Condotta irrigazione			

INSTALLAZIONI ANTINCENDIO	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Postazione antincendio			
Idranti con By-Pass antincendio			
Impianto sprinkler (Ø condotta a batteria sprinkler – mm; Q _b - l/s)		Singolo punto di prelievo	

PISCINE	l/s		
Riempimento piscine	☐ Simultaneamente con irrigazione automatica	☐ Solo quando irrigazione automatica non è in funzione	

ACQUA PER PROCESSI	l/s
Impianto per la produzione di freddo	
Impianto per la produzione di caldo	

PORTATA VOLUMICA Q_D (l/s)	
---	--



ALLEGATO 2 (Vedi direttive e note tecniche SSIGA W3, W5, W10032 e W10009)

Dispositivi di protezione contro i ritorni d'acqua

UTILIZZO	Dichiarare la presenza	Sigla dispositivo di protezione
Acqua calda sanitaria		EA
Impianto: riscaldamento senza additivi, posti antiincendio		CA
Impianto: irrigazione automatica, laboratorio chimico, autolavaggio, disinfezione, raffreddamento		BA
Vasche da bagno con riempimento dal troppo pieno, distributori di acqua edile		HD, ...
Riempimento piscine, impianto per l'utilizzo di acqua piovana, abbeveramento animali, doccette WC e bidet		AA/AB/AC...
Altro:.....		

ALLEGATO 3

Impianto interno

Materiale		Diametro (DN) - mm	
Volume scaldacqua (l)		Potenza termica (kW)	
Ø valvola di sicurezza (")		Mandata acqua sanitaria (°C)	

Osservazioni:

